ML1	ML1	Marco de Linea	343139.81	6268341.59	517.80
1	TEV	Anclaje	343220.20	6268476.90	519.22
2	TEV	Anclaje	343412.78	6268431.85	518.71
3	TV-15	Anclaje	343661.83	6268516.94	520.26
4	SV-23	Suspensión	343928.72	6268743.43	530.16
5	SV-23	Suspensión	344324.47	6268743.41	530.16
6	SV-23	Suspensión	344706.62	6268873.89	532.45
7	SV1-19	Suspensión	345235.85	6269054.72	537.23
8	SV-15	Suspensión	345761.00	6269257.00	526.32
9	SV-15	Suspensión	346011.00	6269351.00	531.42
10	SV-19	Suspensión	346274.00	6269459.00	541.92
11	TV-15	Anclaje	346577.00	6269569.00	551.83
12	SAV-19	Suspensión	347107.00	6269769.00	725.72
13	SV1-19	Suspensión	347358.00	6269897.00	817.62
14	SAV-15	Suspensión	347799.89	6269931.60	776.00
15	SV-19	Suspensión	348073.41	6270042.00	721.90
16	SV-23	Suspensión	348482.72	6270206.36	688.06
17	SV-23	Suspensión	348833.27	6270381.76	678.08
18	TV-23	Anclaje	349277.62	6270524.87	701.87
19	SV-19	Suspensión	349810.49	6270740.00	654.12
20	SV-23	Suspensión	350159.24	6270808.14	654.43
21	SV-23	Suspensión	350528.03	6271028.41	654.43
22	SV-15	Suspensión	350869.65	6271165.77	655.01
23	SV-23	Suspensión	351122.82	6271317.73	657.33
24	SV-23	Suspensión	351437.59	6271393.87	657.30
25	SV-23	Suspensión	351764.23	6271525.18	658.53
26	SV-15	Suspensión	352091.21	6271584.00	657.98
27	TV1-19	Anclaje	352246.89	6271861.22	658.04
28	SAV-23	Suspensión	352646.42	6271879.43	659.73
29	SV-19	Suspensión	352982.92	6272014.77	661.08
30	TV1-19	Anclaje	353300.00	6272140.94	663.37
31	SV-23	Suspensión	353436.54	6272451.07	663.11
32	SV-15	Suspensión	353564.31	6272739.48	662.41
33	SV-23	Suspensión	353711.65	6273072.29	662.88
34	SV-23	Suspensión	353873.61	6273438.00	664.47
35	SV-23	Suspensión	354043.93	6273822.86	669.35
36	SV-15	Suspensión	354209.15	6274195.64	671.25
37	SV-19	Suspensión	354362.31	6274541.88	672.28
38	SAV-23	Suspensión	354511.36	6274878.58	675.00
39	TV1-19	Anclaje	354707.25	6275196.49	678.00
40	SAV-23	Suspensión	354707.26	6275452.47	678.80
41	SV-23	Suspensión	354677.88	6275768.53	680.34
42	TV1-15	Anclaje	354652.65	6276037.37	683.94
43	SV-19	Suspensión	354877.41	6276134.65	685.21
44	TV1-15	Anclaje	355112.96	6276236.93	688.00
45	SV-23	Suspensión	355230.35	6276501.84	691.10
46	SV-23	Suspensión	355391.88	6276866.69	696.91
47	SV-23	Suspensión	355557.04	6277239.81	702.28
48	SV-15	Suspensión	355737.45	6277593.70	707.07
49	TV1-15	Anclaje	355885.09	6277883.44	709.20
50	SV-19	Suspensión	355840.13	6278123.13	709.13
51	SV-23	Suspensión	355791.78	6278423.49	710.72
52	TV1-23	Anclaje	355738.18	6278756.68	701.69
53	SV-23	Suspensión	356075.48	6279198.13	714.99
54	SV-15	Suspensión	356264.61	6279447.21	714.94
55	SV-15	Suspensión	356428.78	6279662.39	715.94
56	TV1-19	Anclaje	356572.98	6279851.72	723.29
57	SV1-19	Suspensión	356678.67	6280279.32	842.92
58	TV-15	Anclaje	356817.81	6280841.05	730.01
59	SV-15	Suspensión	356880.04	6281092.52	727.20
60	SV-19	Suspensión	356951.24	6281379.95	723.47
61	TV1-23	Anclaje	357024.10	6281674.31	727.36
62	TV1-23	Anclaje	357265.80	6281894.27	740.52
63	TV1-23	Anclaje	357157.40	6282191.95	738.82
64	SV-25	Suspensión	357246.24	6282742.16	767.73
65	SV-25	Suspensión	357348.57	6282984.17	773.05
66	SV-23	Suspensión	357438.13	6283345.84	787.32
67	SV-15	Suspensión	357520.59	6283678.73	791.68
68	SV-23	Suspensión	357602.18	6284007.99	805.15
69	SV-23	Suspensión	357716.93	6284470.93	828.33
70	SV-23	Suspensión	357806.68	6284893.43	839.85
71	TV1-15	Anclaje	357868.17	6285081.70	843.51
72	SC-15	Suspensión	358013.25	6285668.13	851.39
73	SC-23	Suspensión	358130.44	6286140.68	859.41
74	SAC-19	Suspensión	358183.49	6286535.33	884.48
74A	TV1-15	Anclaje	358267.28	6286645.47	904.05

PLANTA DISPOSICION GENERAL

NOTAS:

1. LAS DIMENSIONES SE EXPRESAN EN m, (S.I), LAS COTAS,PREVALECEN SOBRE LAS ESCALA DEL DIBUJO.
2. ANTE EL EVENTUAL CASO QUE LA ESTRUCTURA DE SECCIONAMIENTO NO SE ENCUENTRE INSTALADA , SE DEBERA TENDER EL CONDUCTOR HASTA LA ESTRUCTURA DE ANCLAJE MAS PROXIMA. (T-79)
3. EL CONTRATISTA DEBE VERIFICAR PUNTOS DE UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS Y COTAS.

REV.N°	FECHA	DESCRIPCIÓN
0	04.08.25	EMITIDO PARA LICITACIÓN
C	10.07.25	EMITIDO PARA REVISIÓN
B	21.03.25	EMITIDO PARA REVISIÓN

PROPIETARIO
SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.

ACTIVIDAD	NOMBRE	FECHA
PROYECTÓ	STM	04.08.2025
DIBUJÓ	STM	04.08.2025
REVISÓ	STM	04.08.2025
APROBÓ	STM	04.08.2025

PROYECTO N°

STM grupo saesa

PROYECTO
LINEA 220kV ALTO JAHUEL - BAJA CORDILLERA
CONDUCTOR ACCC

PLANO
PLANTA GENERAL DE ESTRUCTURAS

ESCALA:	REVISIÓN	N° DE PLANO	LÁMINA
S/E	0	CHI-33549	1 DE 1

(A1) (841 x 594mm)